IL EST TEMPS
DE RENDRE À LA NATURE CE QU'ELLE NOUS A DONNÉ

Ville de Papeete 2012-2014
Grand projet d'assainissement
collectif des eaux usées

Objectif qualité de ville pour Papeete !

Eliminer la pollution du centre ville, permettre le développement des restaurants et des commerces, atteindre à terme un niveau de qualité eau de baignade. La Ville de Papeete poursuit aujourd'hui la démarche déjà engagée autour du marché et de l'Hôtel de Ville **en étendant la pose du réseau de collecte des eaux usées à une large zone s'étendant de Fare Ute au Centre Vaima**. La dépollution des eaux usées : une priorité pour la Ville de Papeete qui se met au service du développement durable.

Contrat de Projets Polynésie Française – État 2008-2013

Société d'Economie Mixte Locale TE ORA NO ANANAHI

Ville de Papeete
www.ville-papeete.pf

POINT D'AVANCEMENT DU CHANTIER RESEAUX

LOT1 : marché 7/2011 Groupement JLPolynésie – ECI – BTP

- Démarrage des travaux mi-avril (secteur Rond-point de la Base Marine, Rues Bovis, Cowan, Pont de la Papeava)
- Linéaire posé du 12 avril au 15 mai 2012 : 179 ml dont 64 ml par forage

LOT2 : marché 8/2011 Groupement Interoute – Spres

Numéro du tronçon et noms des rues		Date de démarrage	Date de fin contractuelle	Etat d'avancement – commentaires
2.1	Rue Cardella- Charles Viennot	30/01/2012	22/06/2012	95%, attente rapport caméra et réception des finitions
2.2	Avenue Foch (RDC)			
2.3	Rue Jeanne d'ARC-Rues Notre Dame (Cathédrale)	30/01/2012	03/08/2012	80%, reste pose sur av Foch
2.4	Rue Viennot suite	20/02/2012	01/06/2012	95%, attente rapport caméra et réception des finitions
2.5	Edouard Ahne	16/04/2012	31/08/2012	45% en cours de réalisation
2.6	Tepano Jausen	30/01/2012	06/04/2012	100%
2.7	Rue du chef Vairatoa			A partir d'octobre 2012
2.8	Rue Clappier			A partir d'octobre 2012
2.9	Rue Leboucher-Prince Hinoi			A finir pour octobre 2012
2.10	Rue Gauguin			A finir pour octobre 2012
2.11	Rue Cardella			A finir pour octobre 2012

A fin Avril :

- 52% du collecteur principal a été posé (944 ml sur 1811ml)
- 35% des branchements ont été réalisés (35 sur 101)
- 18% des réfections définitives
- le tronçon 2.1 et 2.3 ont 4 semaines d'avance
- le démarrage du tronçon 2.4 a remplacé le tronçon 2.11
- 3 à 4 fronts de travaux ont été menés en même temps

Légende

- Réseaux déjà réalisés 2009-2011
- Réseaux réalisés Lot 1 et Lot 2 en 2012
- Réseaux en cours
- Réseaux restant à réaliser